

Obra **Bancos** **B.D.I.** **Encargos Sociais**
REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA **SINAPI - 02/2021 - Piauí** **27,32%** **Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**
CIDADE DE BARÃO DE GRAJAU - MA **ORSE - 01/2021 - Sergipe** **SEINFRA - 027 - Ceará**

Cronograma Físico Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	Peso	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES	
				Simplex %	Acumul. %	Simplex %	Acumul. %	Simplex %	Acumul. %	Simplex %	Acumul. %
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	5,37%	80,00	20,00						
2	COBERTURA	100,00%	7,87%			20,00	60,00	20,00			
3	ALVENARIA	100,00%	25,87%	35,00	45,00	20,00					
4	PISO	100,00%	14,61%					50,00	50,00		
5	ESQUADRIAS	100,00%	16,88%						25,00	45,00	30,00
6	FORRO	100,00%	3,68%							100,00	
7	PINTURA	100,00%	5,70%					70,00	15,00	15,00	
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%	10,64%			30,00	70,00				
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA	100,00%	2,59%			100,00					
10	LOUÇAS E METAIS	36.262,29	6,47%								100,00
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	0,33%								100,00
	TOTAL	792.659,56	100,00%								
	Porcentagem			13,35%	12,71%	12,53%	12,17%	12,87%	12,38%	12,14%	11,86%
	Custo			105791,30	100769,60	99306,13	96462,90	101976,26	98112,14	96196,14	94045,09
	Porcentagem Acumulado			13,35%	26,06%	38,59%	50,76%	63,62%	76,00%	88,14%	100,00%
	Custo Acumulado			105791,30	206560,90	305867,03	402329,93	504306,18	602418,32	698614,47	792659,56