

SETOR DE ENGENHARIA E PROGRAMAS

Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú-MA – Obras Paralisadas

#	Objeto	Empresa	Total contrato	Totais executados /pagos	Status	MOTIVO	Medições	Data de início	Data da Paralisada	Data de Reinício
1	(17514) 700091/11 - Esc de Educação Infantil B - Barão de Grajaú/MA	LÍDER ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 02.466.210/0001-03)	R\$ 1.729.413,92	R\$ 608.521,72	Paralisada	O orçamento elaborado estava muito defasado, sendo necessário um aditivo para a finalização da obra.	35,57%	20/04/2016	10/11/2017	Paralisada